

विषय-सूची

१ परिचय.....	3
१.१ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	3
१.२ उद्देश्य	3
१.३ सञ्चालक समिति	3
१.४ कम्पनीको शेयर संरचना	3
१.५ ऋण लगानी.....	4
१.६ आयोजनाको परिचय	4
२ मुख्य कार्यहरु.....	5
२.१ आयोजनाको संक्षिप्त विवरणहरु	5
२.१.१ लट नं. १ : पूर्वाधार निर्माण कार्य.....	5
२.१.२ लट नं. २ : सिभिल कार्य.....	5
२.१.३ लट नं. ३ : इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य	6
२.१.४ लट नं. ४ : हाइड्रोमेकानिकल कार्य	6
२.१.५ लट नं. ५ : प्रसारण लाइन निर्माण कार्य.....	6
२.२ निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शसेवा	6
२.३ प्रवेशमार्ग.....	6
२.४ प्रिफ्याबभवनहरु निर्माण.....	6
२.५ पुनःस्थापनाआवासगृहहरु निर्माण.....	7
२.६ चिलिमे पावर हाउस देखि तिलोचे सम्म ११के.भी प्रसारण लाइन.....	7
३ आयोजनाहरुमा मा संचालित क्रियाकलापहरु र कार्यान्वयनको अवस्था	8
३.१ लट नं.१- पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु	8
३.२ लट नं. २ मुख्य सिभिल कार्य	8
३.३ लट नं. ३ इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य:	9
३.४ लट नं. ४ हाइड्रोमेकानिकल कार्य:.....	9
३.५ लट नं. ५ प्रसारण लाइन कार्य :	9
३.६ परामर्श सेवा:.....	9
३.७ भौतिक पूर्वाधारहरु	10
३.७.१ प्रवेशमार्ग	10
३.७.२ प्रिफ्याबभवनहरु निर्माण	10
३.७.३ पुनःस्थापना आवासगृहहरु निर्माण	10
३.७.४ जग्गा अधिग्रहण	10

३. ७. ५ वातावरण सम्बन्धी भएका कार्यहरु	10
३. ७. ६ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यहरु	10

१ परिचय

१.१ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

नेपाल जलश्रोतमा विश्वकै धनी मुलुकहरु मध्येमा एक हो । उपयुक्त भू-बनोट तथा पर्याप्त जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना भइकन पनि वर्तमानमा विद्युत अभावको कारणले अधिकांश समय अध्यारोमा वस्तुपुर्ण नेपालीहरुको बाध्यता छ । यसै विषम परिस्थितिलाई हटाउने प्रयास स्वरुप स्वदेशी स्रोत, श्रम र सीपको परिचालनबाट कम लागतमा यथेष्ट जलविद्युत उत्पादन गरि समुन्नत तथा विकसित नेपालको निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउने तथा उर्जा क्षेत्रमा रहेको विद्यमान संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड एउटा स्वायत्त कम्पनीको रुपमा स्थापना गरिएको हो ।

यस कम्पनीको मुख्य प्रवर्द्धक चिलिमे जलविद्युत कम्पनी हो । २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको सफल निर्माण पश्चात मझौला क्षमताका आयोजनाहरु यथाशक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा रसुवा जिल्लाको चिलिमे गा.वि.स. मा पहिचान गरिएको सान्जेन (माथिल्लो) जलविद्युत आयोजना (१४.८ मेगावाट) र सान्जेन जलविद्युत आयोजना (४२.५ मेगावाट) विकास एवं निर्माणको लागि २०६६ साल माघ १८ गते सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएको हो । यी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सन् २०१९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ निर्माण कार्य अगाडि बढीरहेको छ । यी आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत उर्जा विक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँग विद्युत खरिद-विक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

१.२ उद्देश्य

यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लगानी, स्थानिय स्रोत, श्रम र सीपको अधिकतम परिचालनगरी कम भन्दा कम लागतमा गुणस्तरीय संरचनाहरुको निर्माण पश्चात सम्झौता अनुसारको विद्युतशक्ति उत्पादन गरी लगानीकर्ताको लगानीबाट आकर्षक मुनाफाको सुनिश्चित गर्दै विद्यमान उर्जा संकटलाई न्युनिकरण गर्ने, स्थानिय स्तरमा वातावरणको संरक्षण गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान एवं पुर्वाधार विकासमा सहयोग गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने ।

१.३ सञ्चालक समिति

आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न “सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड” कम्पनी २०६६ माघ १८ गते स्थापना गरिएको हो । कम्पनीको ६ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा देहाय बमोजिम प्रतिनिधित्व रहेको छः

१. चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट मनोनित- ४ जना
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट मनोनित - १ जना
३. कर्मचारी सञ्चयकोषबाट मनोनित - १ जना

१.४ कम्पनीको शेयर संरचना

कम्पनीको शेयर संरचना देहाय बमोजिम रहेको छ :

प्रवर्द्धकको तर्फबाट

१.	चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३९.३६ प्रतिशत
२.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	१०.३६ प्रतिशत
३.	रसुवा जिविस र १८ गाविस	१.२८ प्रतिशत
	जम्मा	५१.०० प्रतिशत

अन्य

१.	प्रवर्धक कम्पनीको कर्मचारीहरु	३.५० प्रतिशत
२.	संचयकोषका कर्मचारीहरु	१.०० प्रतिशत
३.	संचयकोषका संचयकर्ताहरु	१९.५० प्रतिशत
४	आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणहरु	१०.०० प्रतिशत
५.	अन्यसर्वसाधारणहरु	१५.०० प्रतिशत
	जम्मा	४९.०० प्रतिशत

१.५ ऋण लगानी

ऋण लगानीतर्फ देहाय अनुसार ऋण लगानी हुनेछ :

आयोजनालाई आवश्यक आर्थिक श्रोत मध्ये ५०% दीर्घकालिन ऋण लगानीको लागि मिति २०६८ मंसीर २२ मा कर्मचारी सञ्चयकोष, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र यस कम्पनी बीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

१.६ आयोजनाको परिचय

यो आयोजना रसुवा जिल्लाको चिलिमे गा.वि.स. मा पर्दछ । सान्जेन खोलामा निर्माण हुने यस आयोजनाको क्षमता १४.८ मेगावाट रहेको छ भने औसत वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ८ करोड २४ लाख युनिट हुनेछ । आयोजनाको ग्रस हेड १६१.३ मिटर र डिजाइन डिस्चार्ज ११.०७ घनमिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । यसले सबैभन्दा सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ७० मिनेटसम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्छ । यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली करीव ५ कि.मी. लामो १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत निर्माण हुने चिलिमे हवमा जोडि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ ।

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले वि.सं. २०६०-२०६६ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेशमार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य गरेको थियो भने वि.सं. २०६६-२०६७ सम्म सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (Detailed Feasibility Study) कार्य गरेको थियो । तत्पश्चात वि.सं. २०६६-२०६७ मा सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्यसम्पन्न भएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद-विक्री सम्झौता (PPA)अनुसार व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष औसत रु.५.२६ र त्यपछि ५ वर्षसम्म वार्षिक वृद्धि भई सम्झौता अवधिभर खरिद-विक्री दर औसत रु.६.०५ प्रति युनिट कायम हुनेछ । सुख्खायाम अर्थात पौष देखि चैत्र सम्मको प्रति युनिट विद्युत खरिद- विक्री दर रु ८/४०।- र वर्षायाम अर्थात वैशाख देखि मंसीर सम्मको प्रतियुनिट विद्युत खरिद-विक्री दर रु ४/८०।- रहेको छ । निर्माण अवधि समेत जम्मा ३५ वर्षको लागि विद्युत उत्पादनको अनुमति पाएको यस आयोजनाको विद्युत खरिद-विक्री दरमा जम्मा ५ पटक मूल्य समायोजन हुनेछ ।

२ मुख्य कार्यहरु

आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निम्न मुख्य पाँचवटा लटहरुमा विभाजन गरिएको छ भने निर्माण सुपरिवेक्षणको लागि परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ :

- लट नं. १ : पुर्वाधार निर्माण कार्य
- लट नं. २ : सिभिल कार्य
- लट नं. ३ : इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य
- लट नं. ४ : हाइड्रोमेकानिकल कार्य
- लट नं. ५ : प्रसारण लाइन निर्माण कार्य

२.१ आयोजनाको संक्षिप्त विवरणहरु

नेपालसरकारका विभिन्न निकायहरु र यस कम्पनी विच भएका विभिन्न सम्झौता तथा यस आयोजनाले प्राप्त गरेका अनुमति हरुको विवरण

विद्युत खरिद सम्झौता मिति	: २०६८/०६/२३ (2011/10/10 AD)
वित्तिय व्यवस्थासम्पन्न मिति	: २०६८/०८/२२ (2011/12/08 AD)
उद्योग दर्ता मिति	: २०६९/०२/०५ (2012/05/18 AD)
विद्युत उत्पादन अनुमति प्राप्त मिति	: २०६९/०५/०७ (2012/08/23AD)
वन विभाग संग संझौता मिति	: २०७०/०३/०५ (2013/06/19 AD)
रुख कटान अनुमति प्राप्तमिति	: २०७०/०७/११ (2013/10/28 AD)

यस आयोजनामा हालसम्मको कार्यहरुको Overall Progress ९२.०० प्रतिशत (Approx. Physical Progress-including issued variations) भएको देखिन्छ ।

२.१.१ लट नं. १ : पुर्वाधार निर्माण कार्य

यस आयोजनाको Lot-1-Infrastructure Works अन्तर्गत प्रवेशमार्ग निर्माण, आयोजना निर्माणको लागि तथा सम्पन्न भए पश्चात् आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय भवनहरु, ११ kV विद्युत प्रसारण लाइन कार्यहरुको निर्माण पर्दछ ।

२.१.२ लट नं. २ : सिभिल कार्य

यस लट अन्तर्गत बाँध, इन्टेक, डिस्चार्ज, हेडरेस सुरुड, पाइप सपोट, विद्युतगृह जस्ता सबै प्रमुख सिभिल कार्यहरुको निर्माण पर्दछ । यसका साथै प्रवेशमार्गको नियमित मर्मत सम्भार, सोही प्रवेशमार्गको बाँकी रहेका कार्यहरुको निर्माण समेत समावेश रहेको छ ।

ठेकेदारको नाम	: इ.सि.आइ.- बज्रगुरु जे.भी.
ठेक्का सम्झौता मिति	: २०६९/०८/१० (2012/11/25AD)
काम सुरु भएको मिति	: २०६९/११/०३ (2013/02/14AD)
हाल सम्मको भौतिक प्रगति	: ९८.८६ प्रतिशत (Approx.)

२.१.३ लट नं. ३ : इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य

यस लट अन्तर्गत आयोजनाका मुख्य मेशिन र उपकरणहरु जस्तै टर्वाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, स्वीचगियर, भल्व, गर्भनर र सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरुको डिजाइन, आयात, जडान, परिक्षण र कमिसनिङ्ग पर्दछन् ।

ठेकेदारको नाम	: डोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल कर्पोरेशन (Dongfang Electric International Corporation), चीन
ठेक्का सम्झौता मिति	: २०७०/०५/१९ (2013/09/04)
काम सुरु भएको मिति	: २०७०/०७/२० (2013/11/06AD)
हाल सम्मको भौतिक प्रगति	: ६५.२० प्रतिशत(Approx.)

२.१.४ लट नं. ४ : हाइड्रोमेकानिकल कार्य

यस लट अन्तर्गत बाँध, इन्टेक, डिस्चार्ज आदिमा गेटहरु, स्टपलगहरु, पेनस्टक स्टील पाइप आदिको डिजाइन, आयात, जडान, परीक्षण र कमिसनिङ्ग पर्दछन् ।

ठेकेदारको नाम	: नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नेपाल
ठेक्का सम्झौता मिति	: २०७०/०६/०७ (2013/09/23 AD)
काम सुरु भएको मिति	: २०७०/०६/३१ (2013/10/17AD)
हाल सम्मको प्रगति भौतिक	: ९३.७० प्रतिशत(Approx.)

२.१.५ लट नं. ५ : प्रसारण लाइन निर्माण कार्य

यस लट अन्तर्गत विद्युतगृहस्थल सिम्बुदेखि प्रस्तावित चिलिमे हवसम्म १३२ के.भी. क्षमताको करिब ५ कि.मि. लामो प्रसारण लाइनको कार्यहरु पर्दछन् ।

ठेकेदारको नाम	: मुडभरी एण्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि , नेपाल
ठेक्का सम्झौता मिति	: २०७४/०२/१६ (2017/05/30 AD)
काम सुरु भएको मिति	: २०७४/०३/१५ (2017/06/29AD)
हाल सम्मको भौतिक प्रगति	: ९३.०० प्रतिशत(Approx.)

२.२ निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शसेवा

यस अन्तर्गत आयोजनाको अन्तिम डिजाइन र मुख्य लटहरु लट नं २, ३ र ४ को निर्माण सुपरिवेक्षण आदि परामर्शसेवा अन्तर्गत पर्दछन् ।

परामर्शदाताको नाम	: चिलिमे इन्जिनियरिङ्ग एण्ड सर्भिसेस कम्पनी लिमिटेड
ठेक्का सम्झौता मिति	: २०७४/०१/२८ (2017/05/11 AD)
काम सुरु भएको मिति	: २०७४/०२/०१ (2017/05/15 AD)

२.३ प्रवेशमार्ग

यस आयोजनाको प्रवेशमार्गको लम्बाई रसुवा जिल्लाको चिलिमे गाविस-२ देखि सान्जेन (माथिल्लो) आयोजनाको बाँध तिलोचे सम्म ११.२ कि.मि. रहेको छ ।

प्रवेशमार्गको निर्माण कार्य अन्तर्गत विभिन्न मर्मत सम्भार र आवश्यकतानुसार सुदृढीकरण कार्यहरु तथा बाँकी रहेको ट्र्याक निर्माणकार्य गर्ने जिम्मेवारी लट नं. २ सिभिल ठेकेदारलाई दिइएको छ ।

२.४ प्रिफ्याबभवनहरु निर्माण

यस आयोजना अन्तर्गत चिलिमे गाविसको तेतान्चेत २ वटा प्रिफ्याब भवनहरु आयोजनाको आवास एवं कार्यालय प्रयोजनको लागि निर्माण कार्य पर्दछ ।

२.५ पुनःस्थापनाआवासगृहहरु निर्माण

गोल्जुङ्ग गा.वि.स.-२ को थाम्बुचेतगाउँ नजिक १२ वटा र चिलिमे -४ को तेतान्चेत मा ६ वटा पुनःस्थापना गरिने घर परिवारलाई आवासगृहहरु निर्माण गर्ने कार्य पर्दछ ।

२.६ चिलिमे पावर हाउस देखि तिलोचे सम्म ११के.भी प्रसारण लाइन

यस अन्तर्गत आयोजना का लागि आवश्यक Construction Power को लागि चिलिमे पावर हाउस देखि तिलोचे सम्म १८.७७ कि.मि लामो ११ kV प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पर्दछ ।

आयोजनामा संचालित क्रियाकलापहरु र कार्यान्वयनको अवस्था

३.१ लट नं.१- पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु

यस आयोजनाको Lot-1-Infrastructure works अन्तर्गत प्रवेशमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा करीब १६ कि.मि. सडकको निर्माण गर्नका लागि पाँचवटा खण्ड (Packages) मा विभाजन गरी निर्माण भएकोमा स्थानिय उपभोक्ता मार्फत करीब १३५० मी. कार्य बाहेकको काम दुवै आयोजनाहरुका लट नं. २ का ठेकेदारलाई हस्तान्तरण गरिएको । यसका साथै आयोजना निर्माणको लागि तथा सम्पन्न भए पश्चात् आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय भवनहरु तथा सिम्बु तथा चिलिमे गाउँका १८ घर परिवारहरुलाई पुनर्वासको लागि आवश्यक आवास भवनहरुको निर्माण सम्पन्न हुनुको साथै प्रभावित घर परिवारहरुलाई पुनर्वास समेत गरिसकिएको छ ।

३.२ लट नं. २ मुख्य सिभिल कार्य

लट नं. २ मुख्य सिभिल ठेक्का अन्तर्गत अन्तिम चरणका निर्माण कार्यहरु भइरहेको छ ।

हेडवर्क क्षेत्र

हेडवर्क क्षेत्र अन्तर्गत Weir, Undersluice Section, Gravel Trap, Desander, Peaking Pond र Forebay सम्पन्न भईसकेको ।

टनेल निर्माण कार्य

यस आयोजनाको टनेल निर्माण कार्य अन्तर्गत १३८६ मि. हेडरेस टनेल खन्ने कार्य सम्पन्न हुनुका साथै Tunnel Support को सबै कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको ।

टनेल को प्रगति (हाल सम्मको)

Particulars	Total Length(m)	Progress(m)	Remaining(m)	Progress(%)
Headrace Tunnel(HRT)	1,386.48	1,386.48	-	100.0%
Penstock Tunnel(PT)	393.451	393.451	-	100.0%
Adit Tunnel	195.71	195.71	-	100.0%
Aeration Tunnel	49.02	49.02	-	100.0%
Vertical Shaft	106.72	106.72	-	100.0%
Total	2,131.38	2,131.38	-	100.0%
Penstock Installation Work	545.89	545.89	-	100.0%

हेडरेस टनेलको D/S मा १ वटा अडिट रहेको छ जसको लम्बाइ ५७.८ मि रहेको मा उक्त अडिट खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । १३८६ मि. हेडरेस टनेल खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । ४९.०२ मि. लामो एरेसन टनेलको निर्माण सम्पन्न भएको र ३३ मि. अग्लो सर्ज साफ्टको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अडिट टनेल वाट पेनस्टक पाइपमा रहने भल्भ च्याम्बरमा पुग्ने ३१ मि. टनेल खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अडिट टनेल वाट भल्भ च्याम्बर पुग्ने पेनस्टक टनेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । १०६.५ मि. **Vertical Penstock Shaft** निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सम्पूर्ण टनेल खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । पेनस्टक पाइप को १०० प्रतिशत **Installation** कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । Surge Tank को Lining कार्यसहित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भईसकेको ।

पावरहाउस क्षेत्र

पावरहाउसका मुख्य सिभिल कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको ।

३.३ लट नं. ३ ईलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य:

यस आयोजनाको लट नं. ३ ईलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यको लागि ठेकेदार M/S Dongfang Electric International Corporation, China मार्फत Design र Manufacturing सम्बन्धि कार्यहरु भइरहेको छ । हालसम्म ठेक्का सम्झौताको निम्न कार्य सम्पन्न भएको छ :

Particulars	Status
Turbine	Almost all parts delivered at Site.
Generator	All parts arrived except stator and rotor which are ready for delivery.
Transformers	Delivered at Site.
Main Inlet Valve	Delivered at Site.
Power House Crane	Installed.
Grounding	Installation completed.
Switchyard Equipment	Installation ongoing.
Control and Protection System	Manufacturing in progress.

३.४ लट नं. ४ हाईड्रोमेकानिकल कार्य:

यस आयोजनाको लट नं. ४ हाईड्रोमेकानिकल कार्यको ठेकेदार M/S Nepal Hydro and Electric Limited (NHE), Nepal ले Design /Fabrication र Installation सम्बन्धि कार्यहरु रहेको छ । यस महिनामा ठेक्का सम्झौताको निम्न कार्यहरु सम्पन्न भएको छ ।

Particulars	Status
Gates (15 Sets)	Installation Completed.
Stop logs (7 Sets)	Installation Completed.
TRCM (1 Set)	Delivered at site & Installation ongoing.
Trash rack (3 Sets)	Installation Completed.
Connecting Pipe	Installation Completed.
Penstock Pipe	Installation completed.
Bends Pipe (5 Sets)	Installation Completed.
Penstock Valve	Installation Completed.
Damsite Electrifications	Installation ongoing.

३.५ लट नं. ५ प्रसारण लाइन कार्य :

Transmission Line अन्तर्गत २० वटा Tower हरु मध्ये १९ वटा Towers को Erection को कार्यसम्पन्न भईसकेको र Stringing को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।

३.६ परामर्श सेवा:

परामर्श सेवा कार्य अन्तर्गत परामर्शदाता Chilime Engineering & Services Co. Ltd. ले Design Review/Final Design तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेको छ । :

३.७ भौतिक पूर्वाधारहरू

३.७.१ प्रवेशमार्ग

वर्षातको समयमा क्षति हुन गएका सडक खण्डहरूको आवश्यकतानुसार सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै लट नं. २ को खरिद सम्झौता अनुसार आयोजना अवधिभरको लागि यस खण्डको नियमित मर्मत-सम्भार गर्ने कार्य लट नं. २ सिभिल ठेकेदारले गरिरहेको छ ।

३.७.२ प्रिफ्याबभवनहरू निर्माण

- सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले २ वटा प्रिफ्याब भवनहरू निर्माण सम्पन्न भई आयोजनामा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल आर्मिहरूको प्रयोगमा रहेको छ ।
- सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले तेतान्चेत मा ३ वटा प्रिफ्याब भवनहरू कम्पनीको प्रयोगको लागि निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । हाल उक्त भवनहरू आवास एवं कार्यालयका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।

३.७.३ पुनःस्थापना आवासगृहहरू निर्माण

तेतान्चेत मा ६ वटा पुनःस्थापना आवासगृहहरू निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र उक्त आवासगृहमा सम्बन्धित परिवारहरू वसाइ सरिसकेको अवस्था रहेको छ ।

३.७.४ जग्गा अधिग्रहण

यस आ.व. मा आयोजनाको निर्माणको लागि बाँकी रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसअन्तर्गत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।

३.७.५ वातावरण सम्बन्धी भएका कार्यहरू

वातावरणीय व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षारोपण, धुलो प्रदुषण न्युनिकरणको लागि Water Sprinkling, भूक्षयनियन्त्रण जस्ता कार्यहरू भएका छन् ।

३.७.६ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यहरू

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यहरूमा यस आयोजनाले स्थानिय स्तरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, पैदल वाटो निर्माण तथा मर्मत गर्ने, सिपमुलक तालिमहरू संचालन गर्ने तथा स्थानिय जनताहरूको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिविर गर्ने, सडक निर्माण, विद्यालय निर्माणमा सहयोग तथा सामग्री वितरण, स्थानियलाई केही निशुल्क औषधी वितरण, स्थानियलाई शौचालय निर्माण सामग्री वितरण, नाली निर्माण कार्य, सडक मर्मत संभार , खेलकुदसामग्री वितरण, माने निर्माण, वृक्षारोपण तथा भुक्षय नियन्त्रण, भुकम्प राहत वितरण कार्यक्रम, बेकरी Training , वन पैदावर उपयोग, तातोपानी व्यवस्थापन तथा निर्माण जस्ता कार्यहरू गरेको छ । यस आयोजनाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हालसम्म करिब रु १,३८,००,०००.०० बराबरको सेवा प्रदान भएको छ ।

३.७.७ आयोजनाका समस्याहरु

आयोजना सम्पन्न हुने समय नजिकिदै गएको तर सो आयोजनाको Power Evacuation को लागि चाहिने Transmission Line -NEA द्वारा निर्माण हुँदै गरेको) समयमा नै सम्पन्न हुने परिस्थिति नरहेकोले बिजुली खेर जाने सम्भावना अधिक रहेको ।

साथै हाल जारी रहेको COVID-19 को महामारीका कारण China सँग को अन्तराष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धित भएको कारण आयोजनालाई चाहिनेमात्रमा चिनियाँ कामदारहरु ल्याउन नसकिएको र रसुवागढी नाका पूर्ण रुपमा सन्चालन नहुनाले Electromechanical का सामानहरु ल्याउन कठिनाई भईरहेको जसको कारण आयोजनाको काममा बाधा भइरहेको ।

Photographs

SUHEP Headworks



Penstock Valve Installation



Powerhouse



Transmission Towers